

DIVISIONE IV – RIPARTIZIONE II

**5.7) COMESA SISTEMI MEDICALI SPA (CAPOGRUPPO ATI) – APPALTO CONCORSO – FORNITURA IN OPERA “CHIAVI IN MANO” DI N.° 6 SALE OPERATORIE PREFABBRICATE E LOCALI ANNESSI PRESSO IL POLICLINICO “TOR VERGATA” – CERTIFICATO DI COLLAUDO.**

.....OMISSIS.....

**DELIBERA**

- di approvare formalmente il Certificato di collaudo redatto dalla Commissione di collaudo, in contraddittorio con la Società COMESA SISTEMI MEDICALI SpA (Capogruppo ATI), relativo alla fornitura in opera “chiavi in mano” di n.° 6 sale operatorie prefabbricate e locali annessi presso il Policlinico “Tor Vergata” per un costo complessivo di Euro 2.230.293,10 + IVA;
  - di autorizzare il pagamento alla Società COMESA SISTEMI MEDICALI SpA (Capogruppo ATI) della somma a saldo di Euro 252.086,02 + IVA (pari a Euro 277.294,62 IVA 10% inclusa), essendo già stati corrisposti acconti per Euro 1.978.207,08. Dallo stato finale della fornitura risulta, quindi, una economia di spesa di Euro 2.018,06.
- L’importo suddetto risulta già stanziato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 21 dicembre 2001, 9 aprile 2002 e del 10 giugno 2002;

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE