

DIVISIONE III – RIPARTIZIONE I

6.1) CONCESSIONARIA: REALIZZAZIONE DELLA CITTA' DELLO SPORT. AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO RELATIVO ALLE STRUTTURE METALLICHE.

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dalla Concessionaria relativa all'integrazione dei lavori per l'esecuzione delle strutture metalliche della Città dello Sport per un importo complessivo di € 45.526.980,30 I.V.A. inclusa.

- di affidare alla Concessionaria, ai sensi della Convenzione rep. 121 e dei successivi atti aggiuntivi ed integrativi e nei termini indicati nella parte espositiva, le maggiori opere relative alle strutture metalliche della "Città dello Sport", in conseguenza del maggior peso delle strutture, per l'importo aggiuntivo di € 27.386.980,30 di cui € 20.396.947,87 per lavori a misura ed € 7.190.032,30 per somme a disposizione;

- di affidare alla Concessionaria, ai sensi dell'ex art. 13 di Convenzione rep. 121, le maggiori attività non previste e non prevedibili all'atto della stesura del progetto definitivo, così come descritte nella parte espositiva della presente delibera, per un importo di € 17.940.000,00 comprensivo di I.V.A. e del compenso pari all'8% da riconoscere alla Concessionaria ai sensi del suddetto articolo di Convenzione;

l'importo complessivo di € 45.526.980,30 I.V.A. inclusa trova copertura economica sul finanziamento stanziato sui fondi della Legge 396/90 "Interventi per Roma Capitale della Repubblica" di € 55 milioni, e sull'ulteriore somma di € 135 milioni, ripartita in parti uguali negli anni 2007 e 2008, stanziata dal Comune di Roma con Deliberazione del C.C. n. 85 del 21 maggio 2007, al fine di consentire la realizzazione di un primo stralcio dell'opera.

A seguito della suddetta perizia di variante e suppletiva il quadro economico complessivo dell'opera assomma ad € 189.196.487,24 di cui €114.507.749,21 per lavori a misura ed € 74.688.738,03 per somme a disposizione;

- di dare mandato al Rettore per i provvedimenti consequenziali alla presente delibera, incluso il successivo invio agli organi competenti del progetto esecutivo complessivo dell'opera che recepisce le integrazioni argomento della presente delibera;

- la valutazione tecnica ed economica della presente perizia di variante e suppletiva è comunque condizionata all'acquisizione del voto del CTA sul progetto esecutivo complessivo dell'opera.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE