

DIVISIONE III

**6.1) CONCESSIONARIA: BLOCCO DELLA DIDATTICA COMPARTO 9  
- PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. INTEGRAZIONE QUADRO  
ECONOMICO DEI LAVORI.**

.....OMISSIS.....

**DELIBERA**

- di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dalla Concessionaria per l'esecuzione del complesso didattico da realizzarsi all'interno del comparto 9 del comprensorio universitario per l'importo complessivo (esclusi arredi ed attrezzature) di €. 1.602.363,89, di cui €.1.366.881,56 per lavori a misura ed €. 235.482,33 per somme a disposizione.

A seguito altresì del rifinanziamento del quadro economico dell'opera, esso assomma a complessivi €. 26.972.929,12 di cui €. 21.329.241,28 per lavori a misura ed €. 5.643,687,84 per somme a disposizione.

Detti lavori trovano copertura economica per €. 18.044.053,22 sul mutuo stipulato con la Cassa DD.PP. il 9.05.01, già stanziati con delibera del Consiglio d'Amministrazione in data 26.9.2007, e per €. 8.928.875,90 graverà sul Tit. II, Categ. 10, Cap. 4 (Fondi derivanti dalla vendita dell'edificio Romanina) previa riassegnazione dell'avanzo;

- di concedere alla Concessionaria una proroga sul tempo contrattuale prevedendo il nuovo termine dei lavori per il 14 agosto 2010;

- di dare mandato al Rettore di adottare i provvedimenti consequenziali alla presente delibera.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE